

# Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění



## • Obsah

• Objednatel kontroly provozuschopnosti.....	3
• Provozovatel požárně bezpečnostního zařízení.....	3
• Adresa objektu požárně bezpečnostního zařízení .....	3
• Podrobné informace o zařízení.....	3
• Informace o provedené kontrole.....	3
• Protokol o kontrole provozuschopnosti SSHZ.....	4
• Rozsah kontroly provozuschopnosti: .....	5
• Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady.....	5
• Potvrzení o provedení kontroly PBZ.....	5

- **Objednatel kontroly provozuschopnosti**

KART spol. s r.o.  
Duhová 1444/2  
140 00 Praha 4

- **Provozovatel požárně bezpečnostního zařízení**

Hotel Hilton Prague Old Town  
V Celnici 2079/7  
110 00 Praha 1

- **Adresa objektu požárně bezpečnostního zařízení**

Hotel Hilton Prague Old Town  
V Celnici 2079/7  
110 00 Praha 1

- **Podrobné informace o zařízení**

umístění:                      technické a administrativní prostory  
druh:                            stabilní hasicí zařízení sprinklerové (SSHZ)

- **Informace o provedené kontrole**

Druh kontroly:                      roční  
Datum provedené kontroly:      9.8.2022  
Datum příští kontroly:            únor 2023

- **Protokol o kontrole provozuschopnosti SSHZ**

kontrola sprinklerového hasicího zařízení		
	Prováděná kontrola	Výsledek kontroly
1.	Kontrola předepsaného tlaku na všech tlakoměrech	vyhovuje
2.	Kontrola zavodnění mokrých ventilových stanic	vyhovuje
3.	Kontrola uzavíracích armatur, kontrola správné polohy	vyhovuje
4.	Kontrola výšky hladiny vody v nádrži, kontrola plovákového spínače	vyhovuje
5.	Kontrola funkčnosti poplachových zvonů	vyhovuje
6.	Kontrola doplňovacího čerpadla	vyhovuje
7.	Zkouška automatického spuštění doplňovacího čerpadla na základě snížení tlaků na tlakovém spínači	vyhovuje
8.	Kontrola hlavního čerpadla	vyhovuje
9.	Zkouška automatického startu hlavního čerpadla snížení tlaků na tlakových spínačích	vyhovuje
10.	Zkouška manuálního spuštění hlavního čerpadla	vyhovuje
11.	Kontrola sprinklerů, kontrola náhradních sprinklerových hlav	vyhovuje
12.	Kontrola potrubních rozvodů	vyhovuje
13.	Kontrola průtokových spínačů	vyhovuje
14.	Kontrola elektro rozvaděče	vyhovuje
15.	Kontrola suchých řídicích ventilů	vyhovuje
16.	Kontrola přenosu poruchových a poplachových stavů na ústřednu EPS	neozkoušeno
17.	Kontrola křivky čerpadla	vyhovuje
Podrobné informace o kontrolovaném zařízení		
<b>Zásobní nádrž</b> pozemní vnitřní, betonová Objem 115 m <sup>3</sup>		
<b>Hlavní sprinklerové elektrické čerpadlo</b> Typ: NIJHUIS POMPEN HGT-1-100-250 Q <sub>max</sub> : 2500 l/min H <sub>max</sub> : 0,9 Mpa Příkon: 74 kW		
<b>Doplňovací čerpadlo – objednavatel provedl výměnu</b> Typ : STAIRS FSV2P1A50S15A Příkon: 1,1 kW		
<b>Tlakové spínače:</b> Tlakový spínač pro hlavní čerpadlo: spíná při tlaku 7 bar Tlakový spínač pro doplňovací čerpadlo: spíná při tlaku 8,5 bar, vypíná při tlaku 9 bar		
<b>Rozvaděč:</b> Typ: MP 430-100-400C		

- **Rozsah kontroly provozuschopnosti:**

- Strojovna sprinklerového zařízení
- Potrubní rozvody, uzavírací armatury, průtokové snímače
- Sprinklerové hlavice

- **Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady**

Provedená kontrola provozuschopnosti SSHZ. Zařízení je provozuschopné.

Při příští kontrole doporučuji ozkoušet přenosy signálů na EPS – nutno součinnost s technikem EPS, nebo s pověřenou zaškolenou obsluhou EPS.

- **Potvrzení o provedení kontroly PBZ**

Byla provedena pravidelná kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění.

Po provedení kontroly bylo PBZ uvedeno do původního stavu.

Kontrolu provozuschopnosti PBZ provedl:

František Brtnický, Ondřej Polícar

**Za dodavatele**

Dne 2.9.2022

Bc. Martin Bárta

Technik požární ochrany Š-TPO-17/2015



.....  
podpis