

Protokol o provedení zaregulování VZT zařízení Doklad o zkoušce a návod k ovládání zařízení

Akce: „Raiffeisenbank, Kladno Central, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno“

Zhotovitel vzduchotechniky prohlašuje, že VZT rozvody jsou smontovány, vyzkoušeny a jsou provozuschopné, a zaregulované na požadované parametry.

VZT zařízení splňuje parametry dle PD. Rozvody VZT zařízení jsou provedeny tak, aby svým hlukem, šířícím se vzduchotechnickým potrubím, nepřekračovala nejvyšší přípustnou maximální hladinu akustického tlaku uvnitř větraného prostoru a nejvyšší přípustnou hodnotu hluku ve venkovním prostoru. Rychlost proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou zvoleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk. Porubní rozvod proveden potrubím SPIRO/Sonoflex. Navržené zařízení splňuje hlukové požadavky – do 50 dB(A).

Dispoziční umístění VZT zařízení neomezuje ani neprodlužuje trasu únikových cest z prostoru mimo objekt prodejny Raiffeisenbank a.s.

Zpracoval: Ing. Michaela Školová

V Českých Budějovicích dne: 31.3.2026



Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.
Pražská tr. 2156/185
370 10 České Budějovice
IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255
www.davive.cz
(2)



DAVIVE
TZB servis, s.r.o.

Ujištění o vydání prohlášení o shodě

V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve smyslu § 13, odst. 2 vydáváme jako distributor vzduchotechnického zařízení ujištění, že výrobce resp. dovozce posoudil shodu a vydal prohlášení o shodě ve smyslu § 12 výše uvedeného zákona u stanovených výrobků, použitých při zhotovení díla:

„Raiffeisenbank, Kladno Central, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno“

Jedná se zejména o následující výrobky:

Potrubí pozinkované spiro potrubí, ohebné hadice, regulační klapky, výustky do kruhového potrubí a talířové ventily.

Příslušenství pro vzduchotechniku.

V Českých Budějovicích dne: 31.3.2026



Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.
Pražská tr. 2156/185
370 10 České Budějovice
IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255
www.davive.cz (2)

Prohlášení o likvidaci odpadů

Firma Davive TZB servis s.r.o. Pražská třída 2156/185, 370 10 České Budějovice, IČO: 06843255 prohlašuje na svou odpovědnost, že vzniklé obaly a odpady na stavbě „**Raiffeisenbank, Kladno Central, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno**“ – VZT bylo zlikvidováno v souladu se zákonem č.185/2001.

V Českých Budějovicích dne 31.3.2026



Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.

Pražská tř. 2156/185

370 10 České Budějovice

IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255

www.davive.cz

(2)

DAVIVE TZB SERVIS, S.R.O., PRAŽSKÁ TRÍDA 185/2156, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 10

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM OBCHODNÍM SOUDEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ODDÍL C, VLOŽKA 27273, IČ 06843255, DIČ CZ06843255.

WWW.DAVIVE.CZ, E-MAIL: INFO@DAVIVE.CZ

Prohlášení o jakosti a kompletnosti díla

Raiffeisenbank, Kladno Central, Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno

Prohlašujeme, že všechna větrací zařízení instalované na výše uvedené akci, jsou provozuschopné a instalované v souladu s montážními předpisy výrobce, podle platných norem a podle platné projektové dokumentace.

V Českých Budějovicích dne 31.3.2026


.....

Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.
Pražská tř. 2156/185
370 10 České Budějovice
IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255
www.davive.cz (2)

PROTOKOL O MĚŘENÍ VZDUCHOVÝCH VÝKONŮ

Zakázka: **Raiffeisenbank Kladno OC Central**
Petra Bezruče 3388, 272 01 Kladno
Měření provedeno dne: **30. března 2026**
Měření provedl: **Václav Hroch**
Venkovní podmínky: **teplota vzduchu 12 °C**
Projektová dokumentace: **Vypracoval : Ing. Michaela Školová**
Typ zařízení: **vzduchotechnická jednotka ve správě OC**
Ovlivňující faktory: **-**
Použité měřicí přístroje: **Testo 410, Testo 425**

Pobočka

Projektový výkon

- přívod:

1.NP

375 m3/h

- odvod:

1.NP

375 m3/h

Naměřený výkon:

- přívod:

1.NP

375 m3/h

- odvod:

1.NP

375 m3/h

Projektové a naměřené hodnoty – přívodní část			
Měřicí bod	Označení místnosti	Projektová hodnota	Naměřené – zaregulované hodnoty (m3/h)
1.NP			
P101	1.01	125 m3/h	120 – 125 m3/h
P102	1.01	125 m3/h	130 – 125 m3/h
P103	1.03	25 m3/h	20 – 25 m3/h
P104	1.02	100 m3/h	115 – 100 m3/h
CELKEM		375 m3/h	375 m3/h

Projektové a naměřené hodnoty – odtahová část			
Měřicí bod	Označení místnosti	Projektová hodnota	Naměřené – zaregulované hodnoty (m3/h)
1.NP			
O101	1.02	100 m3/h	100 – 100 m3/h
O102	1.03	50 m3/h	65 – 50 m3/h
O103	1.04	105 m3/h	110 – 105 m3/h
O104	1.01	60 m3/h	75 – 60 m3/h
O105	1.01	60 m3/h	65 – 60 m3/h
CELKEM		375 m3/h	375 m3/h

Postup měření

Množství vzduchu na jednotlivých distribučních prvcích bylo postupně zaregulováno poměrovou metodou podle projektové dokumentace. Následně bylo provedeno měření celkového výkonu

DAVIVE TZB SERVIS, S.R.O., PRAŽSKÁ TŘ. 2156/185, 37010 ČESKÉ BUDĚJOVICE

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM OBCHODNÍM SOUDEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ODDÍL C, VLOŽKA 27273, IČ 06843255, DIČ CZ06843255

WWW.DAVIVE.CZ, E-MAIL: INFO@DAVIVE.CZ

instalovaných VZT zařízení a zaregulován celkový vzduchový výkon. Závěrem bylo provedeno měření a doregulování průtoků vzduchu na jednotlivých distribučních prvcích.

Vyhodnocení měření

Přesnost provedené měřicí metody je $\pm 10\%$.

Měřicí přístroj je pravidelně kalibrován a jeho přesnost je $\pm 5\%$.

Naměřené hodnoty

Naměřené hodnoty provedeným měřením odpovídají hodnotám uvedených v projektové dokumentaci.

V Českých Budějovicích, dne 31.3.2026

Vypracoval: Ing. Michaela Školová


.....
Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.

Pražská tř. 2156/185

370 10 České Budějovice

IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255

www.davive.cz

(2)



DAVIVE
TZB servis, s.r.o.