

PROTOKOL O PŘEVZETÍ DÍLA

VZT a Klimatizace

- čl. 1) **Název akce:** Dodávka, montáž, zprovoznění VZT a KLM na akci „Raiffeisenbank, Milady Horákové 687/10, Praha 7“
- čl. 2) **Zakázkové číslo zhotovitele, Zak 25/10**
- čl. 3) **Objednatel:** Raiffensbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 zastoupený p. Ing. Zbyňkem Lokvencem
- čl. 4) **Zhotovitel:** Davive TZB servis s.r.o., Pražská 2156/185, 370 10 České Budějovice zastoupený jednatelem společnosti p. Ing Pavlem Chrástem
- čl. 5) **Forma dohody:** objednávka č. 85050347
- čl. 6) **Práce:** Dodávka, montáž a zprovoznění venkovních a vnitřních KLM. Dodávka nových otopných těles a termostatických hlavíc.

Na základě objednávky předává zhotovitel dnešního dne dílo spočívající v provedení zpracování projektové dokumentace, dodávek a potřebných montáží v dohodnutém rozsahu v souladu s projektovou dokumentací a odsouhlasenou nabídkou Fy. Davive TZB servis s.r.o. a objednatel toto dílo přebírá.

Objednatel prohlašuje, že dílo přebírá ve stavu odpovídajícím smluvenému rozsahu, s výjimkou případných vad a nedodělků uvedených dále.

Objednatel prohlašuje, že převzaté dílo obsahuje následující vady a nedodělky a zhotovitel souhlasí s tímto jejich výčtem a s termínem určeným k jejich odstranění:

Vady a nedodělky k odstranění:

Termín jejich odstranění:

čl. 7) Záruční podmínky: záruční doba dle rámcové smlouvy


Se zněním textu tohoto Protokolu o převzetí díla souhlasí:

v Praze dne 30. 4. 2025


.....

Za zhotovitele

DAVIVE TZB servis, s.r.o.
Pražská tř. 2156/185
370 10 České Budějovice
IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255
www.davive.cz (2)


.....

Za objednatele

DAVIVE TZB SERVIS, S.R.O., PRAŽSKÁ TRÍDA 185/2156, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 10

FIRMA JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM KRAJSKÝM OBCHODNÍM SOUDEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, ODDÍL C, VLOŽKA 27273, IČ 06843255, DIČ CZ06843255

WWW.DAVIVE.CZ, E-MAIL: INFO@DAVIVE.CZ

SEZNAM PROVEDENÝCH PRACÍ

Název akce: „Raiffeisenbank, Milady Horákové 687/10, Praha 7“
Profese: Klimatizace a vytápění
Na adrese: Raiffeisenbank a.s., Milady Horákové 687/10, Praha 7
Zhotovitel: DAVIVE TZB servis s.r.o., Pražská třída 2156/185, 370 10 České Budějovice
Objednatel: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Forma dohody: objednávka: 85050347

Rozsah prací: Dodávka a montáž venkovních klimatizačních. Dodávka a montáž vnitřních klimatizačních jednotek. Dodávka 2 ks nových otopných těles a termostatických hlavic pro veškerá otopná tělesa, přesuny stávajících otopných těles a zrušení 1 ks otopného tělesa na pobočce Raiffeisenbank a.s. Milady Horákové 687/10, Praha 7.

Provedené práce na akci „Raiffeisenbank a.s., Milady Horákové 687/10, Praha 7“ jsou provedené v rozsahu cenové nabídky: VV-RB_Milady Horákové_1.03_skutečné provedení.xlsb
Objednatel tímto prohlašuje, že provedený rozsah souhlasí.

Příloha: VV-RB_Milady Horákové_1.03_skutečné provedení.xlsb

V *Praze* dne *20.4.2025*

..... *[Signature]*

Za zhotovitele: Ing. Michaela Školová

DAVIVE TZB servis, s.r.o.
Pražská tř. 2156/185
370 10 České Budějovice
IČ: 068 43 255 DIČ: CZ 068 43 255
www.davive.cz (2)

Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4 (162)

..... *[Signature]*

Za objednatele: Ing. Zbyněk Lokvenc



DAVIVE
TZB servis, s.r.o.

Stavba:	Klimatizace - pobočka Raiffeisenbank Praha Milady Horákové
Místo:	Pobočka Raiffeisenbank
Část:	VZT, Klimatizace, Topení

Pozice	Název	Mj	Počet	Nabídková cena (Kč s DPH)	
				za 1 MJ	za položku
Oddíl VZT					
Distribuční elementy					
mimo RS	Potrubní vyústka KVK1-V-2.0 300x75 přívodní/odvodní, regulace R1	ks	2,00	2 042 Kč	4 084 Kč
dle RS	přívodní / odvodní plastový ventil IT 125	ks	2,00	297 Kč	594 Kč
Spiro potrubí, ohebné potrubí					
dle RS	Potrubí ohebné tepelně izolované vč. závěsného a spojovacího materiálu DN80-150 SONOFLEX	bm	4,00	1 238 Kč	4 952 Kč
Tepelná izolace					
Ostatní					
dle RS	Demontáže a ekologická likvidace otopné soustavy/VZT vč. zdroje dle hod sazby	hod.	8,00	650 Kč	5 200 Kč
dle RS	Pronájem lešení - hliníkové	den/m2	1,00	1 000 Kč	1 000 Kč
v ceně	Montáž a doprava	kpl.	0,00	0 Kč	0 Kč
Oddíl Klima					
Zařízení: KLM - VRV					
Venkovní VRV jednotka					
dle RS	MCY-MHP0604HS8-E	ks	1,00	220 464 Kč	220 464 Kč
dle RS	Konzole pod venkovní jednotku	ks	1,00	5 850 Kč	5 850 Kč
Vnitřní VRV jednotky					
mimo RS	MMU-UP0071MH-E	ks	3,00	59 132 Kč	177 396 Kč
dle RS	MMU-UP0091MH-E	ks	3,00	60 138 Kč	180 414 Kč
dle RS	MMU-UP0121MH-E	ks	1,00	61 963 Kč	61 963 Kč
Rozvod chladiva VRV systému					
dle RS	Cu potrubí chladiva + izolace	bm	145,00	1 560 Kč	226 200 Kč
dle RS	Rozbočovač chladu	ks	6,00	4 610 Kč	27 660 Kč
Zařízení: KLM Server					
Split jednotky server					
dle RS	RAV-GM401ATP-E	ks	1,00	40 204 Kč	40 204 Kč
dle RS	RAV-RM401KRTP-E	ks	1,00	21 809 Kč	21 809 Kč
dle RS	Komunikační karta pro jednotku (protokol MODBUS)	ks	1,00	11 869 Kč	11 869 Kč
dle RS	Konzole pod venkovní jednotku	ks	1,00	3 500 Kč	3 500 Kč
Rozvod chladiva					
dle RS	Cu potrubí chladiva + izolace	m	25,00	1 560 Kč	39 000 Kč
Odvod kondenzátu					
dle RS	Potrubí pro odvod kondenzátu	m	70,00	480 Kč	33 600 Kč
Ostatní					
dle RS	Demontáž a ekologická likvidace systému Split venkovní jednotky, bez manipulační techniky	kpl.	4,00	5 000 Kč	20 000 Kč
dle RS	Demontáž a ekologická likvidace systému Multisplit venkovní jednotky, bez manipulační techniky	kpl.	1,00	6 000 Kč	6 000 Kč
dle RS	Demontáž a ekologická likvidace systému Split, Multisplit, VRV nebo jiné vnitřní jednotky (včetně kabelů, potrubí atd)	kpl.	8,00	3 000 Kč	24 000 Kč
dle RS	Ekologická likvidace chladiva	kg	7,56	400 Kč	3 024 Kč
dle RS	Pronájem lešení - hliníkové	den/m2	15,00	1 000 Kč	15 000 Kč
dle RS	Manipulační technika	Kč/den	10,00	9 000 Kč	90 000 Kč
dle RS	Revizní kniha, kniha + zápis, bez provedení revize	kpl.	1,00	1 000 Kč	1 000 Kč
dle RS	Doplnění chladiva do systému R410A - včetně práce (dle aktuálních cen)	kg	9,91	2 450 Kč	24 280 Kč
dle RS	Doplnění chladiva do systému R32 - včetně práce (dle aktuálních cen)	kg	0,90	1 250 Kč	1 125 Kč
dle RS	Revize úniku chladiva	kpl.	2,00	1 000 Kč	2 000 Kč
v ceně	Montáž a doprava	kpl.	0,00	0 Kč	0 Kč
Oddíl Topení					
Přesuny otopných těles					
dle RS	Demontáže a ekologická likvidace otopné soustavy/VZT vč. zdroje dle hod sazby	hod.	48,00	650 Kč	31 200 Kč
dle RS	Demontáže a ekologická likvidace otopné soustavy/VZT vč. zdroje dle hod sazby	hod.	16,00	650 Kč	10 400 Kč
dle RS	Cu potrubí 15x1	m	5,00	374 Kč	1 870 Kč
dle RS	Návrhová izolace Tubolit DG 15/9 - 20/9 izolace naříznutá	m	6,00	19 Kč	114 Kč
dle RS	Zpětná montáž radiátoru	ks	3,00	2 500 Kč	7 500 Kč
dle RS	Nové otopné těleso do m.č. 1.08, 2.07	ks	2,00	4 498 Kč	8 996 Kč
dle RS	Termostatická hlavice ruční	ks	21,00	883 Kč	18 543 Kč
dle RS	Nové otopné těleso do m.č. 2.05	ks	1,00	5 077 Kč	5 077 Kč
dle RS	Připojovací šroubení	ks	3,00	1 238 Kč	3 714 Kč
mimo RS	Kulový kohout 1" závitový	ks	9,00	426 Kč	3 834 Kč
mimo RS	Filtr šikmý Y, mosaz, závitový	ks	1,00	851 Kč	851 Kč
Oddíl Dveřní clona					
Vzduchová dveřní clona					
mimo RS	Dveřní clona WING W 150 EC včetně veškerého příslušenství a demontáž staré clony	ks	1,00	52 297 Kč	52 297 Kč
dle RS	Demontáže a ekologická likvidace otopné soustavy/VZT vč. zdroje dle hod sazby	ks	8,00	650 Kč	5 200 Kč
Ostatní					
dle RS	Manipulační technika	Kč/den	1,00	9 000 Kč	9 000 Kč
v ceně	Montáž a doprava	kpl.	0,00	0 Kč	0 Kč
CELKEM				1 410 784 Kč	